KPI Quotidien

Interval From 12.11.2026 00:00 To 13.11.2026 00:00 Period Daily values

HOLCIM
LE TEIL
13.11.2026 00:07:16

	PLANT RESULTS LAGGING KPI	KPI	Unit	Q1 Target	06.11 VENDREDI	07.11 SAMEDI	08.11 DIMANCHE	09.11 LUNDI	10.11 MARDI	11.11 MERCREDI	12.11 JEUDI	FULL YEAR BUDGET 2026
FOUR B	*CO2*	*Débit Bois*	T/h	2	0.72	1.46	0.91	0.92	0.97	1.28	1.58	2
	PERFORMANCE	*Débit Four*	T/j	950	804	851	848	830	852	844	834	920
		Nb Arrêt Four	#	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NAI Four	%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		%KM HLC Utilisation	%	80		72.45	72.71	62.99	66.14	72.73		80
	ENERGY	*STEC*	MJ/t	5300	5442	5244	5204	5138	5248	5327	5147	5300
FOUR C	*CO2*	*TSR*	%	34	63.42	23.50	19.87					35,7%
		Débit DSB	T/h	2	1.44	1.49	1.28					1,9
		GAI	%	95	100.00	93.61	89.72					95,0%
		Débit FAN	T/h	2	1.75	1.56	1.27					1,9
		GAI	%	80	99.93	90.35	99.02					80,0%
		Débit Bois Amont	T/h	1,3	1.09	1.10	1.08					1,6
		GAI	%	90	100.00	100.00	99.02					90,0%
		Débit G2000	T/h	1,3	1.40	1.27	0.57					1,3
		Débit STEPI	T/h	0,5								0,5
	PERFORMANCE	*Débit Four*	T/j	1530	1468	1574	1115	0	0	0	0	1570 NORMAL 1470 HTS
		Nb Arrêt Four	#	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NAI Four	%		100.0	100.0	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
		%KM HLC Utilisation	%	60	34.58	40.14	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80
	ENERGY	*STEC*	MJ/t	4074	3912	3878	3979					4050

BK BLANC	CO2	%CALCAIRE (CEM II 52,5)	%	7,2	7.7	8.4		8.1	8.0	8.3	8.0	7,2%
	PERFORMANCE	Nombre d'arrêts BK15	nbre	1	1	4	2	2	2	1	1	0
	MONITORING	%DOUTEUX BK15	%	5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5%
BK GRIS	CO2	%AJOUTS à la cible du produit	%	29,9								29,9%
	PERFORMANCE	Nombre d'arrêts BK0	nbre	1	1	0	8	1	3	0	3	
		Nombre d'arrêts BK1	nbre	1	1	0	1	1	3	1	1	
	MONITORING	%DOUTEUX BK0	%	30	20.2	20.5	13.7	18.3	13.7	14.8	13.9	20
		%DOUTEUX au BK1	%	30	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.1	0.0	20
		%DOUTEUX Dilution	%	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8%